

STAVEBNÍ DENÍK: VYPLNĚNÝ PŘÍKLAD

Návodová ukázka, jak vést denní záznamy při stavbě rodinného domu. Zachycuje prvních 10 dnů stavby od převzetí staveniště po založení zdiva.

VZOROVÝ PŘÍKLAD. Všechny osoby, firmy i údaje v tomto dokumentu jsou smyšlené a slouží pouze jako ukázka správného vyplnění.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	Novostavba rodinného domu (vzorový příklad)
Místo stavby (adresa, parcelní číslo, katastrální území)	Polní 1234/56, 280 02 Příkladov, parc. č. 789/12, k. ú. Příkladov
Stavebník (investor)	Jan Vzorový, Květná 12, 280 02 Příkladov
Zhotovitel	Stavby Vzor s.r.o., Betonová 8, Kolín, IČO 12345678
Stavbyvedoucí	Ing. Petr Ukázka, autorizovaný stavbyvedoucí
Technický dozor stavebníka	Ing. Marie Návodná
Projektant	Ateliér Příklad s.r.o., Kolín
Povolení stavby (číslo jednací, datum)	Společné povolení č. j. MUP/1234/2026 ze dne 12. 3. 2026
Datum zahájení stavby	6. 4. 2026
Datum dokončení stavby	(stavba probíhá)

ZÁZNAM č. 1	Datum: 6. 4. 2026	Počasí: polojasno	Teplota: 8 až 14 °C	Pracovníků: 3
Provedené práce	Převzetí staveniště od stavebníka. Kontrola vytyčení stavby geodetem, vytyčovací protokol předán stavbyvedoucímu. Zřízení oplocení a zařízení staveniště.			
Materiál a dodávky	Stavební buňka, mobilní WC, oplocení 45 bm.			
Stroje a mechanizace	Žádné.			
Zkoušky a kontroly	Kontrola vytyčovacích bodů dle protokolu, souhlasí.			
Návštěvy a zápisy	Stavebník, geodet. Předávací protokol staveniště podepsán.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 2	Datum: 7. 4. 2026	Počasí: zataženo	Teplota: 6 až 11 °C	Pracovníků: 4
Provedené práce	Skrývka ornice v tloušťce 250 mm na celé ploše stavby, uložení na deponii v zadní části pozemku pro pozdější terénní úpravy.			
Materiál a dodávky	Žádné.			
Stroje a mechanizace	Rypadlo JCB 3CX, nákladní automobil.			
Zkoušky a kontroly	Žádné.			
Návštěvy a zápisy	Bez návštěv.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 3	Datum: 8. 4. 2026	Počasí: dopoledne déšť	Teplota: 5 až 9 °C	Pracovníků: 4
Provedené práce	Výkopy základových pasů dle projektové dokumentace do hloubky 900 mm pod úroveň terénu. Ruční dočištění základové spáry.			
Materiál a dodávky	Žádné.			
Stroje a mechanizace	Rypadlo JCB 3CX.			
Zkoušky a kontroly	Odpoledne kontrola základové spáry technickým dozorem, spára únosná a převzata.			
Návštěvy a zápisy	Technický dozor stavebníka, zápis o převzetí základové spáry.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 4	Datum: 9. 4. 2026	Počasí: polojasno	Teplota: 7 až 13 °C	Pracovníků: 5
Provedené práce	Betónáž základových pasů betonem C20/25, celkem 18 m ³ . Průběžné hutnění ponorným vibrátorem.			
Materiál a dodávky	Beton C20/25 z betonárny Kolín, 3 autodomíchávače, dodací listy založeny do deníku.			
Stroje a mechanizace	Ponorný vibrátor, autodomíchávače.			
Zkoušky a kontroly	Odebrány 3 kontrolní krychle pro zkoušku pevnosti betonu.			
Návštěvy a zápisy	Bez návštěv.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 5	Datum: 10. 4. 2026	Počasí: jasno	Teplota: 8 až 16 °C	Pracovníků: 2
Provedené práce	Technologická přestávka. Ošetřování čerstvého betonu kropením. Příprava bednění pro základovou desku.			
Materiál a dodávky	Bednicí materiál, distanční podložky.			
Stroje a mechanizace	Žádné.			
Zkoušky a kontroly	Vizuální kontrola povrchu pasů, bez trhlin.			
Návštěvy a zápisy	Bez návštěv.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 6	Datum: 13. 4. 2026	Počasí: polojasno	Teplota: 9 až 15 °C	Pracovníků: 5
Provedené práce	Montáž bednění základové desky. Pokládka kari sítě 150 x 150 x 8 mm s distančníky. Položení ležaté kanalizace a chrániček přípojek dle projektu.			
Materiál a dodávky	Kari síť 42 ks, kanalizační potrubí KG DN 110 a DN 125.			
Stroje a mechanizace	Žádné.			
Zkoušky a kontroly	Kontrola výztuže a prostupů technickým dozorem před betonáží, bez připomínek.			
Návštěvy a zápisy	Technický dozor stavebníka, zápis o kontrole před betonáží.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 7		Datum: 14. 4. 2026	Počasí: zataženo	Teplota: 8 až 12 °C	Pracovníků: 6
Provedené práce	Betónáž základové desky betonem C25/30 XC2, 18 m3. Srovnání vibrační lať a hlazení povrchu.				
Materiál a dodávky	Beton C25/30 z betonárny Kolín, 3 autodomíchávače s čerpadlem.				
Stroje a mechanizace	Čerpadlo betonu, vibrační lať.				
Zkoušky a kontroly	Odebrány kontrolní vzorky betonu.				
Návštěvy a zápisy	Stavebník, ráno statik namátkově zkontroloval výztuž.				
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka				

ZÁZNAM č. 8		Datum: 15. 4. 2026	Počasí: přeháňky	Teplota: 6 až 10 °C	Pracovníků: 2
Provedené práce	Technologická přestávka, ošetřování betonu desky. Přejímka a uskladnění zdicího materiálu na desce.				
Materiál a dodávky	Broušené cihly tl. 440 mm, 14 palet, základací malta 12 pytlů. Materiál zakryt fólií.				
Stroje a mechanizace	Vysokozdvížený vozík dopravce.				
Zkoušky a kontroly	Žádné.				
Návštěvy a zápisy	Bez návštěv.				
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka				

ZÁZNAM č. 9	Datum: 16. 4. 2026	Počasí: polojasno	Teplota: 8 až 14 °C	Pracovníků: 4
Provedené práce	Penetrace podkladu a natavení pásů hydroizolace pod budoucími nosnými stěnami s přesahem 150 mm na každou stranu.			
Materiál a dodávky	Penetrační nátěr 20 kg, asfaltové pásy 12 rolí.			
Stroje a mechanizace	Propanbutanový hořák.			
Zkoušky a kontroly	Vizuální kontrola spojů a přesahů pásů, bez závad.			
Návštěvy a zápisy	Bez návštěv.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			

ZÁZNAM č. 10	Datum: 17. 4. 2026	Počasí: jasno	Teplota: 10 až 17 °C	Pracovníků: 5
Provedené práce	Zaměření a založení první řady zdiva 1. NP na základací maltu dle projektu. Kontrola rovinnosti nivelačním přístrojem, odchylka do 2 mm.			
Materiál a dodávky	Zakládací malta, cihly z deponie na desce.			
Stroje a mechanizace	Nivelační přístroj, míchadlo.			
Zkoušky a kontroly	Kontrola založení technickým dozorem, bez připomínek.			
Návštěvy a zápisy	Technický dozor stavebníka, zápis o kontrole založení zdiva.			
Zapsal (jméno, podpis)	Ing. Petr Ukázka			